

ORIGINALE



COMUNE di GRIGNASCO

PROVINCIA di NOVARA

CAP 28075

P.I. e cod. fisc. 00177080033

AREA TECNICO MANUTENTIVA

UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI

DETERMINAZIONE N. 322 DEL 07/11/2022

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DISSESTI GRAVITATIVI SU STRADA PER LA FRAZIONE ARA. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO CONSUNTIVO FINALE.

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DISSESTI GRAVITATIVI SU STRADA PER LA FRAZIONE ARA. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO CONSUNTIVO FINALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che nel mese di giugno ed agosto 2022 si sono verificati una serie di movimenti franosi lungo la strada che conduce alla frazione Ara, constatando un fessuramento del versante in roccia che sovrasta la sede stradale, che ha creato un potenziale serio pericolo per la circolazione veicolare sulla strada comunale alla Frazione stessa, essendo peraltro unica strada che porta all'abitato frazionale;

Preso atto che con ordinanze di somma urgenza n. 23-37/2022, a seguito di sopralluogo effettuato da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune in collaborazione con lo Studio Geologico dott. Epifani Fulvio, si è disposta l'effettuazione di una serie di interventi preliminari di messa in sicurezza del tratto stradale interessato, consistenti nella rimozione e pulizia del materiale franato nei diversi punti della strada;

Dato atto che con successiva ordinanza di somma urgenza n. 42 in data 26/09/2022, a seguito di ulteriore sopralluogo, congiuntamente ai Rappresentanti della Regione Piemonte, Settore Decentrato di Novara, si è riscontrato durante un ulteriore peggioramento della situazione dei versanti, con la caduta di altro materiale lapideo in prossimità di una curva della strada che conduce alla frazione causando un notevole restringimento della carreggiata e pertanto si è provveduto all'esecuzione immediata dei lavori di messa in sicurezza dei versanti, mediante:

- immediata predisposizione degli atti progettuali per l'esecuzione a regia delle opere di messa in sicurezza da parte dello Studio Geologico dott. Epifani Fulvio con sede in Arona (NO);
- le immediate opere di disgaggio del materiale accumulato nei versanti interessati dai cedimenti da realizzarsi dalla ditta G.S. Scavi di Grosso Simone con sede in Prato Sesia (NO);
- la realizzazione di reti para-frane da eseguirsi dalla ditta Valper snc di Aprile Giovanni con sede in Fr. Ferrate 15 in Alto Sermenza (VC);

Visti i documenti preliminari di compatibilità tecnico-economica resi dallo studio Epifani Geologico dott. Epifani Fulvio e la successiva relazione predisposta dall'ufficio tecnico che prevedono la necessità di effettuare opere di ripristino per un importo complessivo di € **73.000,00**;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 28/09/2022 ad oggetto "INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI ARA IN SEGUITO A MOVIMENTI FRANOSI - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016", esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approva la realizzazione delle opere di ripristino e, contestualmente, si riconosce la spesa di € 73.000,00 necessaria all'esecuzione dei suddetti lavori.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 17/10/2022 ad oggetto "RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 28.09.2022", esecutiva ai sensi di legge, con la quale si sono apposte le correzioni relative;
- la D.C.C. n. 19 del 17/10/2022 ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 191, COMMA 3 E 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS 267/2000 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA" con la quale si è stabilito di finanziare l'intervento con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione;
- la determinazione del settore tecnico n. 301 del 18/10/2022 ad oggetto "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DISSESTI GRAVITATIVI SU STRADA PER LA FRAZIONE ARA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA", a favore:
 - Studio Geologico dott. Epifani Fulvio € 5.200,00 oltre cassa 4% e iva 22% per complessivi € 6.597,76 con imputazione al codice 10.05.2 voce 8230/352 art.1 del bilancio 2022/2024 esercizio 2022 – CIG Z583878692;
 - G.S. Scavi di Grosso Simone € 7.660,80 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 575,40 e iva 22% per complessivi € 10.048,16 con imputazione al codice 10.05.2 voce 8230/352 art.1 del bilancio 2022/2024 esercizio 2022 - CIG 9479832CD5;
 - Valper snc di Aprile Giovanni € 41.760,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.500,00 e iva 22% per complessivi € 52.777,20 con imputazione al codice 10.05.2 voce 8230/352 art.1 del bilancio 2022/2024 esercizio 2022 – CIG 948006906D;

Dato atto che alla presente opera è stato assegnato il seguente codice CUP **B17H22003160006**;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori in data 24/10/2022;

Visti gli atti resi dal direttore dei lavori, quale verbale di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione in data 24/10/2021, dal quale risulta che i lavori in Oggetto sono stati regolarmente eseguiti, il certificato di pagamento dal quale risulta un credito dell'impresa G.S. Scavi di Grosso Simone con sede in Prato Sesia (NO) C.F. GRSSMN86E06D938G, pari ad € 7.600,00 oltre iva per complessivi € 9.272,00, ed il certificato di pagamento dal quale risulta un credito dell'impresa Valper snc di Aprile Giovanni con sede in Alto Sermenza (VC) P.I 02024750024, pari ad € 44.250,00 oltre iva per complessivi € 53.985,00;

Visto il quadro economico consuntivo finale che rileva un'economia dei lavori pari ad € 2.108,24:

DESCRIZIONE	IMPORTO A CONSUNTIVO
Importo lavori ditta G.S. Scavi di Grosso Simone	7.024,60 €
Spese per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta ditta G.S. Scavi di Grosso Simone	574,40 €
Importo lavori ditta Valper snc di Aprile Giovanni	42.750,00 €
Spese per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta ditta Valper snc di Aprile Giovanni	1.500,00 €
Totale lavori in appalto	51.850,00 €
Iva sui lavori 22%	11.407,00 €
Spese tecniche	5.200,00 €
Contributo previdenziale del 4% spese tecniche	208,00 €
Iva su spese tecniche	1.189,76 €
Fondo ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 - Quota RUP	1.037,00 €
Totale	19.041,76€
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)	70.891,76 €
Economie non utilizzate	2.108,24 €

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del suindicato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dalle Ditte G.S. Scavi di Grosso Simone con sede in Prato Sesia (NO) C.F. GRSSMN86E06D938G e Valper snc di Aprile Giovanni con sede in Alto Sermenza (VC) P.I 02024750024 e alla conseguente liquidazione delle somme dovute;

Preso atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva delle seguenti ditte:

- Studio Geologico dott. Epifani Fulvio con sede a Arona attraverso la consultazione on-line del DURC, registrata a protocollo INAIL_34610563 e valida fino alla data del 12/01/2023;
- G.S. Scavi di Grosso Simone con sede in Prato Sesia (NO) attraverso la consultazione on-line del DURC, registrata a protocollo INAIL_34364196 e valida fino alla data del 24/12/2022;
- Valper snc di Aprile Giovanni con sede in Alto Sermenza (VC) attraverso la consultazione on-line del DURC, registrata a protocollo INAIL_35405850 e valida fino alla data del 07/03/2023;

Visto il Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016;

Visto il bilancio approvato 2022/2024;

Considerato che la somma relativa pari a € **70.891,76** trova imputazione al codice **10.05.2** voce **8230/352** art. **1** del bilancio 2022 -2024 esercizio 2022;

Da che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziali;

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) approvato con D.G.C. n. 32 del 25/03/2021;

VISTO il TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli articoli 107 e seguenti, in materia di competenze dei responsabili dei servizi, e l'art. 183, in materia di impegno di spesa;

VISTO il decreto di nomina sindacale n. 2/2022;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, gli atti resi dal direttore dei lavori acquisiti di stato finale lavori, quali verbale di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che gli INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI ARA IN SEGUITO A MOVIMENTI FRANOSI sono stati regolarmente eseguiti, nonchè il certificato di pagamento finale dal quale risulta un credito dell'impresa G.S. Scavi di Grosso Simone con sede in Prato Sesia (NO) C.F. GRSSMN86E06D938G, pari ad € 7.600,00 oltre iva per complessivi € 9.272,00, ed il certificato di pagamento finale dal quale risulta un credito dell'impresa Valper snc di Aprile Giovanni con sede in Alto Sermenza (VC) P.I. 02024750024, pari ad € 44.250,00 oltre iva per complessivi € 53.985,00;

2) di liquidare le somme dovute all'impresa G.S. Scavi di Grosso Simone con sede in Prato Sesia (NO) C.F. GRSSMN86E06D938G, pari ad € 7.600,00 oltre iva per complessivi € **9.272,00** - CIG 9479832CD5, ed all'impresa Valper snc di Aprile Giovanni con sede in Alto Sermenza (VC) P.I. 02024750024, pari ad € 44.250,00 oltre iva per complessivi € **53.985,00** - CIG 948006906D;

3) di liquidare la somma dovuta allo Studio Geologico dott. Epifani Fulvio con sede in Arona (NO), per un importo pari ad € 5.200,00 oltre cassa 4% e iva 22% per complessivi € **6.597,76** - CIG Z583878692;

4) di prenotare l'impegno di spesa per la somma di € **1.037,00** al lordo di contributi obbligatori e IRAP, a favore del RUP e collaboratori interni sulla base dell'art. 8 dell'apposito Regolamento approvato con D.G.C. n. 60 dell'08/06/2018 per la ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, dando atto che lo stesso sarà perfezionato a seguito dell'inserimento di tale importo nella parte variabile del fondo risorse decentrate anno 2022, ai fini della relativa erogazione secondo il seguente prospetto:

Verifica preventiva/validazione del progetto:	20%
Responsabile del Procedimento:	50%
Assistente collaboratore amministrativo del RUP:	22%
Attività amministrativa per contratti:	3%
Certificato di regolare esecuzione:	5%

Individuando il gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del Regolamento composto dai seguenti soggetti:

- FACCINI Milver - € **777,75** (20% validazione progetto + 50% + 5% Certificato regolare esecuzione - quota RUP - di € 1.037,00);
- MASTROPASQUA Angela - € **145,18** (11% assistente amministrativo RUP + 3% attività amministrativa per contratti - di € 1.037,00);
- VANTAGGIATO Francesco - € **114,07** (11% assistente amministrativo RUP di € 1.037,00);

5) di dare atto del seguente quadro economico consuntivo finale che rileva un'economia dei lavori pari ad € 2.108,24:

DESCRIZIONE	IMPORTO A CONSUNTIVO
Importo lavori ditta G.S. Scavi di Grosso Simone	7.024,60 €
Spese per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta ditta G.S. Scavi di Grosso Simone	574,40 €
Importo lavori ditta Valper snc di Aprile Giovanni	42.750,00 €
Spese per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta ditta Valper snc di Aprile Giovanni	1.500,00 €
Totale lavori in appalto	51.850,00 €
Iva sui lavori 22%	11.407,00 €
Spese tecniche	5.200,00 €
Contributo previdenziale del 4% spese tecniche	208,00 €
Iva su spese tecniche	1.189,76 €
Fondo ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 - Quota RUP	1.037,00 €
Totale	19.041,76€

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)	70.891,76 €
Economie non utilizzate	<u>2.108,24 €</u>

6) di dare atto che detta somma pari ad € **70.891,76** trova imputazione al codice **10.05.2** voce **8230/352** art. **1** del bilancio 2022 -2024 esercizio 2022;

7) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

8) di dare ampio mandato al Responsabile del Servizio Finanziario dell'emissione del mandato di pagamento a seguito di presentazione di fattura sulla base della regolarità tecnica del Responsabile del Servizio;

9) di dare atto che alla presente opera è stato assegnato il seguente codice **CUP B17H22003160006**;

10) di provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione relativa ai lavori di pronto intervento effettuati, al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico, Settore Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Piemonte, sezione centrale di Torino e settore decentrato di Novara, accompagnata da relazione dettagliata degli interventi effettuati per la messa in sicurezza e stima dei costi degli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 38/78 e s.m.i.;

La presente determina viene così sottoscritta:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FACCINI geom. Milver)

Grignasco, li _____

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ROSSI Patrizio)

Grignasco, li _____

Pubblicato il _____ e per 15 gg. consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Grignasco, li _____

Per copia conforme ad uso amministrativo:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to FACCINI geom. Milver)

Grignasco, li _____